

11550



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Prot. 10846 del 22.09.25

DETERMINAZIONE nr. 315 del 22.09.2025

OGGETTO: Lavori di bonifica e pulitura del torrente Mulinello – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e relativi Atti di Contabilità Finale dei Lavori –
CUP: B48H23000890002 – CIG: B6063FF857

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024 e ss.mm.ii.)

Premesso che la “Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia” con disposizione nr. 247 del 07.03.2024, ha autorizzato i lavori citati in oggetto, nominando contestualmente il Sindaco del Comune di Catenanuova soggetto attuatore per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione dell’intervento;

Preso atto che con nota, assunta al prot. nr. 3627 del 25.03.24, il “D.R.P.C. – Sicilia – Servizio S.10 – Servizio Regionale di Protezione Civile per le Province di Enna e Caltanissetta”, ha esplicitato la sopracitata disposizioni nr. 247/24;

Che a tal proposito è stato redatto apposito progetto, reso in forma esecutiva, per l’importo complessivo di €. 100.000,00, di cui €. 67.524,06 per lavori ed €. 32.475,94 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così distinti:

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| a) Lavori a base d'asta | €. 65.059,50 | |
| Costo della sicurezza | €. 2.464,56 | |
| Sommano | €. 67.524,06 | €. 67.524,06 |
| b) Somme a disposizione dell'Amm.ne | | |
| 1 – Accantonamenti e imprevisti | €. 3.316,00 | |
| 2 – Incentivi art. 113 D.Lgs. nr. 50/16 | €. 1.350,48 | |
| 3 – Competenze Tecniche | €. 17.054,96 | |
| 4 – IVA sui lavori 10% | €. 6.752,41 | |
| 5 – IVA su competenze 22% | €. 3.752,09 | |
| 6 – Oneri vari (Pareri) | €. 250,00 | |
| Sommano | €. 32.475,94 | €. 32.475,94 |
| | | Totale €. 100.000,00 |

Che il sopra citato progetto redatto dallo “Studio Tecnico Associato – TECNOS” degli ingegneri Fiorenza, Guccio e Risiglione, giusta Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova relativa all’affidamento della progettazione e DD.LL., nr. 277 del 04.11.24, è stato verificato e validato dal R.U.P. con verbale del data 24.02.25, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs 36/2023, con parere tecnico, espresso ai sensi dell’art. 5 c. 3 della L.R. 12.07.11, nr. 12 così come modificato dall’art. 24 della L.R. 17.05.20, nr. 8 in data 24.02.25 ed approvato amministrativamente con delibera di Giunta Municipale nr. 19 del 03.03.25.

Che a seguito procedura di gara a trattativa diretta, l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. all’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. nr. 36/23, in ragione dell’importo posto a base d’asta ed avvalendosi dell’utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche (MEPA), i lavori sono stati affidati alla ditta “Marraro Vincenzo”, con sede in Catenanuova, per l’importo offerto pari

ad €. 65.500,00, oltre IVA, giusto RdO 5161034 e cioè per €. 63.035,44 per lavori ed €. 2.464,56 per oneri sulla sicurezza dei lavoratori.

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 05.05.25, giusto Verbale di Consegna dei Lavori, e che il tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 20 del C.S.A. era di giorni sessanta (60), quindi con scadenza in data 03.07.25.

Che durante l'esecuzione dei lavori a seguito relativo sopralluogo convenuto tra il R.U.P. e la DD.LL., si è convenuti alla predisposizione di una perizia di assestamento, ai sensi dell'art.8, c. 8, del Decreto nr. 49/28, prevedendo l'utilizzo delle somme a disposizione della somma necessaria per il conferimento a rifiuto del materiale di risulta dei lavori eseguiti, dato che è stato impossibile effettuarne la sua caratterizzazione.

Che a seguito la redazione della Perizia di Assestamento il quadro Economico ha subito la seguente rimodulazione finale:

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------|
| a) Lavori al netto del ribasso d'asta | €. | 62.320,26 | |
| b) Costo della sicurezza | €. | <u>1.376,70</u> | |
| | Sommano | €. | 63.696,96 |
| c) Ribasso d'asta 3,1111% su €. | 64.321,36 | €. | 2.001,10 |
| b) Somme a disposizione dell'Amm.ne | | | |
| 1 – Economie | €. | 625,59 | |
| 2 – Incentivi art. 113 del D.Lgs nr. 50/16 | €. | 1.350,48 | |
| 3 – Competenze tecniche | €. | 17.054,96 | |
| 4 – IVA sui lavori 10% | €. | 6.369,70 | |
| 5 – IVA su competenze 22% | €. | 3.752,09 | |
| 6 – Oneri vari | €. | 250,00 | |
| 7 – Oneri conferimento | €. | 4.673,75 | |
| 8 – Ribasso d'asta su aggiudicazione gara | €. | 2.024,26 | |
| 9 – IVA su ribasso d'asta di gara | €. | 202,41 | |
| | Sommano | €. | 36.303,04 |
| | | Importo Totale Progetto | €. |

Ritenuto che il costo complessivo delle opere è rimasto invariato e che non è stato utilizzato il ribasso d'asta;

Che i lavori sono stati ultimati in data 16.06.25, giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori, quindi entro i tempi contrattuali;

Che è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori, la Contabilità Finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, regolarmente sottoscritti dalle parti e senza alcuna riserva da parte dell'Impresa esecutrice dei lavori.

Ritenuto che necessita provvedere all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale dei Lavori e del relativo Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto il D. Lgs. 31.03.23, nr. 36 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto il D.P.R. 05.10.10, nr. 207, per quanto ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e ss.mm.ii., recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente Regolamento Comunale;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso nella premessa narrata, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendo parte integrante e motivazioni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19;

1. Approvare gli Atti di Contabilità Finale dei Lavori ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Bonifica e la pulitura del torrente Mulinello” del complessivo importo progetto di €. 100.000,00, distinti come da Quadro Economico riportato in premessa;
2. Trasmettere copia della presente al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia, al R.U.P., alla D.L. ed all'Impresa appaltatrice dei Lavori, per le dovute conoscenze e gli eventuali provvedimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del Settore AA.GG. per le relative

pubblicazioni del presente atto sul sito "Amministrazione Trasparente" ed all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Vito Palazzolo)

