



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Prot. 12910 del 05.11.2025

## DETERMINAZIONE nr. 361 del 28.10.2025

**OGGETTO:** Lavori di “Ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio”  
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e relativi Atti di Contabilità Finale dei Lavori –  
CUP: B42B23000330002 – CIG: B4EF97D16D.

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024 e ss.mm.ii.)

Premesso che la “Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia” con disposizione nr. 247 del 07.03.2024, ha autorizzato i lavori citati in oggetto, nominando contestualmente il Sindaco del Comune di Catenanuova soggetto attuatore per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione dell’intervento;

Preso atto che con nota, assunta al prot. nr. 3627 del 25.03.24, il “D.R.P.C. – Sicilia – Servizio S.10 – Servizio Regionale di Protezione Civile per le Province di Enna e Caltanissetta”, ha esplicitato la sopracitata disposizioni nr. 247/24;

Che a tal proposito è stato redatto apposito progetto, reso in forma esecutiva, per l’importo complessivo di €. 100.000,00, di cui €. 60.000,00 per lavori ed €. 40.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così distinti:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO DEI LAVORI		€	60.000,00
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3% sui lavori)	€ 1.800,00		
a detrarre	€ 1.800,00	€	1.800,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	58.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva sui Lavori [0,10*60.000,00]	€ 6.000,00		
Competenze tecniche (compreso contributo C.N.P.A.I.A.L.P.)	€ 18.157,11		
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%)	€ 3.994,56		
Indagini geologiche e Relazione geologica	€ 2.500,00		
Oneri di conferimento a discarica	€ 2.000,00		
Imprevisti	€ 2.948,33		
Analisi di laboratorio	€ 700,00		
Incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs. nr. 56/16 (2% su €. 60.000,00)	€ 1.200,00		
Per collaudo statico comprensivo di oneri	€ 2.500,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 40.000,00		40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	100.000,00

Che il sopra citato progetto redatto dall’ing. Pellegrino Nicolò, con studio tecnico in Catania, giusto incarico per progettazione e D.L. avvenuto con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, nr. 209 del 30.08.24, è stato verificato e validato dal R.U.P. con verbale del 22.11.24, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs 36/2023 ed approvato amministrativamente con delibera di Giunta Municipale nr. 97 del 25.11.24.

Che a seguito procedura di gara a trattativa diretta, l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. all’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. nr. 36/23, in ragione dell’importo posto a base d’asta ed avvalendosi dell’utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche (MEPA), i lavori sono stati affidati alla ditta “C.M.F. di Giunta Benedetto & C. – s.n.c.”, con sede in Catenanuova, per l’importo offerto pari ad €. 63.535,23, IVA ed oneri sulla sicurezza compresi, giusto RdO 4957261 e cioè per €. 55.959,30 per lavori, €. 1.800,00 per oneri sulla sicurezza dei lavoratori ed €. 5.775,93 per IVA.



Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 29.01.25, giusto Verbale di Consegna dei Lavori, e che il tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 2.10 – All. A5 di progetto, del C.S.A. era di giorni centocinquanta (150), quindi con scadenza in data 27.06.25.

Che i lavori sono stati ultimati in data 27.06.25, giusto Certificato di Ultimazione dei Lavori, quindi entro i tempi contrattuali;

Che è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori, la Contabilità Finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, regolarmente sottoscritti dalle parti e senza riserva alcuna da parte dell'Impresa esecutrice dei lavori.

Che il R.U.P. ha redatto il “Quadro Economico Finale dei Lavori”, per l'importo complessivo di finanziamento pari ad €. 100.000,00, distinto per €. 84.669,12 necessari per la realizzazione delle opere ed €. 15.330,88 per economie di gestione, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	ECONOMIE DI GESTIONE	
IMPORTO DEI LAVORI	€.	60.000,00	€.	55.794,89	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3% sui lavori)	€.	1.800,00			
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€.	58.200,00			
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE					
Iva sui Lavori [0,10*60.000,00]	€.	6.000,00	€.	5.579,49	
Competenze tecniche (compreso contributo C.N.P.A.I.A.L.P.)	€.	18.157,11	€.	16.888,85	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%)	€.	3.994,56	€.	1.724,33	
Indagini geologiche e Relazione geologica	€.	2.500,00	€.	2.600,00	
Oneri di conferimento a discarica	€.	2.000,00	€.	1.053,74	
Imprevisti	€.	2.948,33			
Analisi di laboratorio	€.	700,00	€.	403,82	
Incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs. nr. 56/16 (2% su €. 60.000,00)	€.	1.200,00	€.	624,00	
Per collaudo statico comprensivo di oneri	€.	2.500,00			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€.	40.000,00	€.	40.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			€.	100.000,00	
IMPORTO RIMODULATO			€.	84.669,12	
IMPORTO COMPLESSIVO DI ECONOMIE DI GESTIONE				€.	15.330,88

Ritenuto che necessita provvedere all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale dei Lavori e del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, nonché del “Quadro Finale dei Lavori”, sopra citati;

Visto il D. Lgs. 31.03.23, nr. 36 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto il D.P.R. 05.10.10, nr. 207, per quanto ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e ss.mm.ii., recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente Regolamento Comunale;

## DETERMINA

Per quanto sopra espresso nella premessa narrata, che fa parte integrante del presente provvedimento e motivazioni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19;

1. Approvare gli Atti di Contabilità Finale ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Ripristino parziale del muro di sostegno e della stradella di piazza Mercato Vecchio” di cui al Piano di Investimenti 1007 Cod. \_EN\_059 per il complessivo importo di €. 100.000,00;
2. Approvare il “Quadro Economico Finale dei Lavori”, dando atto che per la realizzazione delle opere è stata necessaria la complessiva somma di €. 84.669,12, mentre l'importo di €. 15.330,88, sono da ritenersi svincolate in quanto economie di gestione, come meglio distinti nel “Quadro Economico Finale” riportato in premessa;
3. Trasmettere copia della presente al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia, al R.U.P., alla D.L., all'Impresa appaltatrice dei Lavori ed al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per le dovute conoscenze e gli eventuali provvedimenti di loro competenza, nonché al Responsabile del Settore AA.GG. per le relative pubblicazioni del presente atto sul sito “Amministrazione Trasparente” ed all'Albo Pretorio Comunale.



Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Vito Palazzolo)