



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)
Codice fiscale / Partita Iva: 80001380866
Piazza Aldo Moro n.15 già Piazza Municipio
94010 Catenanuova (EN)
PEC: info@pec.comune.catenanuova.en.it
III Settore Tecnico



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



Prot. nr. 2845 del 04.03.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALI E AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di un blocco bagni del Piano Terra dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi" plesso FERMI Scuola Secondaria Sita In Via Luigi Sturzo del Comune di Catenanuova (En).

CUP: B42B25000340002 – codice ARES 0860061202 – CIG: B9043B64B8

Circolare 1/2025, Repertorio 3167 del 22 Aprile 2025 - Circolare dell'Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF. - D.D. n. 367 del 08.09.2025.

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. 89 del 04.03.2026

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

(Nominato dal Sindaco con D.S. nr. 2 del 02.02.2026)

Il Responsabile Unico del Progetto

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha richiesto un contributo pari ad €. 40.000,00 attraverso la Circolare 1/2025, Repertorio 3167 del 22 Aprile 2025 - Circolare dell'Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, riguardante il Lavori Di Manutenzione Straordinaria Consistenti Nel Rifacimento Di Un Blocco Bagni Del Piano Terra Dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi" plesso FERMI Scuola Secondaria Sita In Via Luigi Sturzo Del Comune Di Catenanuova (En)" - CUP: B42B25000340002 – codice ARES 0860061202;
- con Determina del Dirigente Il Settore n. 138 del 30/04/2025 è stato nominato Progettista il geom. Giuseppe Maucieri di questo TUC;
- con Determina del Dirigente del III Settore n. 138 del 30/04/2025 è stato nominato RUP l'ing. Orazio Fontana in forza all'UTC;

Vista la L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018, art.10, commi 3 e 4 - interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici.

Vista la Circolare 1 del 22 Aprile 2025, repertorio 3167 di questo Ufficio Speciale avente come oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per l'annualità 2025", per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici;

Preso atto che il Comune di Catenanuova, ha predisposto un progetto per l'intervento di cui sopra, per un importo di €. 40.000,00;

Preso atto del D.D. 367 del 08.09.2025, dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, che a seguito della Circolare 1/2025, Repertorio 3167 del 22 Aprile 2025, e della Legge 12 Agosto 2025, n. 29 - Variazioni al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e per i triennio 2025-2027 - Disposizioni finanziarie varie. Ha finanziato l'intervento in oggetto, validato dalla Ragioneria competente, con il quale ha proceduto alla liquidazione dell'80% del contributo concesso;

Visto che il tecnico incaricato geom. Giuseppe Maucieri, redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell'opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Progetto in contraddittorio con il Progettista, come da relativo verbale n. 4901 del 02.05.2025 agli atti;

Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di validato da parte del Responsabile Unico del Progetto, come da relativo verbale n. 4920 del 02.05.2025 agli atti;

Vista la Delibera di G.C. n. 38 del 02.05.2025 di approvazione amministrativa del progetto esecutivo in oggetto;

Dato atto che al Comune di Catenanuova è stata assegnata la somma di €. 40.000,00;

Vista la Delibera di G.C. n. 83 del 26.09.2025 - con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata ed uscita del finanziamento in oggetto;

Vista la Determina Dirigenziale n. 322 del 30.09.2025, con la quale è stata accertata e prenotata la somma di €.40.000,00 quale contributo con D.D. 367 del 08.09.2025 con la quale l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale Ufficio speciale per l'Edilizia Scolastica Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, con il quale si prende atto del "Lavori Di Manutenzione Straordinaria Consistenti Nel Rifacimento Di Un Blocco Bagni Del Piano Terra Dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi" plesso FERMI Scuola Secondaria Sita In Via Luigi Sturzo Del Comune Di Catenanuova (En)" - CUP: B42B25000340002 - codice ARES 0860061202;

Preso atto che è stato istituito in uscita il capitolo 2054 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.003, del bilancio anno 2025, per un importo di €. 40.000,00 - prenotazione n. 7/2025;

Vista la Determina Dirigenziale a contrarre n. 355 del 22/10/2025, inerente affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di un blocco bagni del Piano Terra dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi", tramite trattativa MEPA ai sensi dell'art. 50 lett a del D.lgs. 36/2023, avente come importo a base d'asta €. 26.608,41 oltre iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che sul nuovo portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it è stata effettuata la Trattativa diretta - R.D.O. ad invito unico n. 5769929 del 31.10.2025, con l'Impresa "Risiglione Orazio Antonio", avente sede legale a CATENANUOVA (EN) VIA CENTURIOPE N.10 (En) - P.IVA 00520980863, ai sensi dell' art. 50 lett. a del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di un

blocco bagni del Piano Terra dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi", per un importo a base d'asta di €. 26.608,41 oltre iva ed oneri per la sicurezza;

Ritenuto di affidare all'operatore economico "RISIGLIONE ORAZIO ANTONIO", che ha presentato un ribasso in percentuale del 6% su una base d'asta di 26.608,41, al netto di IVA e oneri, con un ribasso pari a € 1.596,5 (6%). Pertanto, l'importo di aggiudicazione risulta essere di €.25.011,91 oltre IVA e oneri per la sicurezza;

Vista la Determina Dirigenziale n. 382 del 12.11.2025, con la quale è stata aggiudicata la Trattativa diretta - R.D.O. ad invito unico n. 5769929 del 31.10.2025, con l' Impresa "Risiglione Orazio Antonio", avente sede legale a CATENANUOVA (EN) VIA CENTURIPPE N.10 (En) - P.IVA 00520980863, ai sensi dell' art. 50 lett. a del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei *"Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di un blocco bagni del Piano Terra dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi", per un importo a base d'asta di €. 26.608,41 oltre iva ed oneri per la sicurezza;*

Vista la Determina Dirigenziale n. 339 del 13.10.2025, con la quale è stato affidato l'incarico di Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità e CRE, relativamente ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Consistenti Nel Rifacimento Di Un Blocco Bagni Del Piano Terra Dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi" plesso FERMI Scuola Secondaria Sita In Via Luigi Sturzo Del Comune Di Catenanuova (En)" - CUP: B42B25000340002 – codice ARES 0860061202a" geom. Filippo Basile avente sede legale in Agira in via San Simone n. 6, C.F.: BSLFPP90L20E536E - P.IVA 01269060867, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Enna, al numero 1368;

Visto il contratto sottoforma di scrittura privata sottoscritto tra la ditta affidataria e la stazione appaltante in data 17.12.2025 protocollo n. 14700;

Visto il verbale di consegna lavori effettuato tra la direzione lavori e la ditta affidataria dei lavori in data 22.12.2025;

Visto il verbale di fine lavori, redatto dal direttore dei lavori geom. Filippo Basile del 07.02.2026, con il quale certifica che i lavori sono stati ultimati in data 05.02.2026;

Vista la Determina Dirigenziale n. 62 del 18.02.2026, con la quale è stato liquidato il 1 ed ultimo SAL alla ditta Risiglione Orazio Antonio, per un importo di €. 29.043,49 (€. 26.403,17 lavori + €. 2.640,32 IVA 10%);

Visto il Certificato di regolare Esecuzione, trasmesso da direttore dei lavori geom. Filippo Basile, trasmesso con nota protocollo n. 2800 del 04.03.2026;

Vista la relazione sul conto finale redatta dal direttore dei lavori del geom. Filippo Basile – del 29.11.2025;

SAL	Importo	Importo lavori realizzati	Credito residuo
1	€. 26.403,17		
Sommano	€. 26.403,17	€. 26.403,17	€. 0,00

Preso atto che rispetto il contratto sono risultati €. 4,94 di economie sui lavori;

Preso atto che alla ditta non devono essere liquidate somme;

Viste le norme reggenti l'appalto e la conduzione dei lavori di che trattasi, ed in particolare l'art. 229 e ss. del DPR 207/2010 e l'art. 116 del D.lgs. 36/2023.

Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal D.LL. in data 25.02.2026 ai sensi dell'art. 116, co. 7 del D.lgs. 36/2023, controfirmato dall'Impresa e vistato dallo scrivente RUP in data 04.03.2026.

Rilevato che l'impresa, in tale sede, non ha avanzato richieste né posto riserve alcune.

Considerato che occorre procedere all'approvazione amministrativa degli atti di contabilità finale, all'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione ed al pagamento della rata di saldo per la liquidazione del credito residuo spettante alla ditta esecutrice.

Accertata da parte dello scrivente Responsabile unico del progetto, ing. Orazio Fontana, la regolarità degli atti;

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 36/2023;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per la parte in vigore;

Vista la L. 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla L. R. n. 48/91;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL. nella Regione Siciliana;


Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di approvare** gli atti di contabilità finale e l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di un blocco bagni del Piano Terra dell'Istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi" plesso FERMI Scuola Secondaria Sita In Via Luigi Sturzo del Comune di Catenanuova (En)". CUP: B42B25000340002 – codice ARES 0860061202 – CIG: B9043B64B8, allegato alla presente;
2. **Dare atto** di non dover riconoscere credito residuale all'impresa "Risiglione Orazio Antonio", avente sede legale a CATENANUOVA (EN) VIA CENTURIOPE N.10 (En) - P.IVA 00520980863;
3. **Dare atto che** il collaudo/C.R.E. ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di adozione del presente atto, decorso tale termine, il collaudo si intende approvato, qualora non intervenga alcun fattore ostativo, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine;
4. **Dare atto** che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto;
5. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. **Di provvedere** alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune della presente determina per il periodo di tempo di giorni 15 consecutivi.


Il RUP

(ing. Orazio Fontana)



Il Responsabile del Settore Tecnico

(ing. Gaetano Mingo)



Certificato di regolare esecuzione

Regione Sicilia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Comune di Catenanuova

Stazione appaltante Comune di Catenanuova

Lavori di: manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di un blocco bagni del Piano Terra dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi" plesso FERMI Scuola Secondaria Sita In Via Luigi Sturzo del Comune di Catenanuova (En)".

CUP: B42B25000340002 – codice ARES 0860061202 – CIG: B8906BF749

Impresa: IMPRESA EDILE di Risiglione Orazio Antonio, con sede a Catenanuova (EN) in Via Centuripe n. 10 P.Iva 00520980863

Contratto in data 17/12/2025, prot. n. 14700

Importo contrattuale: €. 25.011,91 + €. 1.396,20 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + €. 2.640,81 IVA 10%, per complessivi €. 29.048,92;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

Progetto originario

Visto il progetto esecutivo è stato redatto dal Geom. Maucieri Giuseppe, ed approvato e validato da parte del RUP da verbale n. 02.05.2025 per lavori di "manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di un blocco bagni del Piano Terra dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi" plesso FERMI Scuola Secondaria Sita In Via Luigi Sturzo del Comune di Catenanuova (En)" per un importo complessivo di €. 40.000,00 così ripartito:

A - LAVORI	
importo a base d'asta	26.608,41 €
oneri sicurezza	1.396,20 €
TOTALE A	28.004,61 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
imprevisti (iva Compresa) < 5%	1.051,95 €
incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 - 2% * 0,8	448,07 €
Direzione lavori e coord. Sic. (escluso cassa)	4.995,99 €
Direzione lavori e coord. Sic. oneri cassa 5%	249,80 €
Verifiche e prove di Laboratorio	350,00 €
Oneri conferimento in discarica	1.000,00 €
IVA SULLE COMPETENZE 22%	1.099,12 €
IVA SUI LAVORI 10%	2.800,46 €
Spese per Allacci (Energia elettrica-Acqua-)	- €

TOTALE B	11.995,39 €
TOTALE A + TOTALE B	40.000,00 €

Generalità dell'Appaltatore

Determina Dirigenziale n.382 del 12.12.2025 inerente l'aggiudicazione definitiva mediante trattativa diretta sum MEPA RDO n.5769929 dei suddetti lavori all'Impresa omonima Risiglione Orazio Antonio con sede a Catenanuova (EN) in Via Centuripe n. 10 P.Iva 00520980863, applicando un ribasso del 6,00% sull'importo dei lavori, per un importo di €. 25.011,91 + €. 1.396,20 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + €. 2.640,81 IVA 10%, per complessivi €. 29.048,92.

Cauzione

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1698.00.33.33049841 rilasciata dalla SACE BT S.P.A. Assicurazioni del 29.11.2025.

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 17.12.2025, Prot. 14700 del 17.12.2025

Perizie suppletive e di variante

Non è stata formulata nessuna perizia di variante

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 22.12.2025 Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 6 del contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 05.02.2025;

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non hanno avuto sospensioni;

Concessione di proroghe

Non sono state concesso proroghe

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05.02.2025 e quindi entro il termine utile.

Penali per ritardo

A seguito di consegna dei lavori durante i termini stabiliti nessuna penale è prevista

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 26.403,17 a titolo di pagamenti a saldo, a norma dell'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

1) 1° certificato di pagamento in data 18.02.2025 Euro 26.403,17 Iva esclusa;

Totale Euro 26.403,17 Iva esclusa

Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 0.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 03.03.2026 e riporta

le seguenti previsioni economiche:

1. A) Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso : Euro 25.006,97
B) Somme per la sicurezza: Euro 1.396,20
2. Sommano Euro 26.403,17
3. C) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:
1) 1° certificato di pagamento in data 18.02.2026 Euro 26.403,17 Iva esclusa;
4. Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 0

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori: Euro 26.408,11
- Importo del Conto Finale dei lavori: Euro 26.403,17

Minore spesa: Euro 4,94

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 57 del capitolato speciale d'appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 90 giorni dalla data ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 25.02.2026 del mese di febbraio dell'anno 2026, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Basile Filippo, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Ing. Fontana Orazio, Responsabile del procedimento;

Sig. Risiglione Orazio Antonio, Titolare dell'impresa affidataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- Rimozione Sanitari;
- Rimozione pavimenti e rivestimenti;
- Sistemazione impianti;
- Fornitura e posa in opera di nuovi sanitari;
- Realizzazione opere di finitura;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle

riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Basile Filippo Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:
- i lavori eseguiti dalla ditta affidataria Risiglione Orazio Antonio con sede a Catenanuova (EN) in Via Centuripe n. 10 P.Iva 00520980863 corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma netti

Euro 26.403,17;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro 4,94;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 11833017-46 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di "manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento di un blocco bagni del Piano Terra dell'istituto Comprensivo Statale "Fermi-Leopardi" plesso FERMI Scuola Secondaria Sita In Via Luigi Sturzo del Comune di Catenanuova (En)" CUP B42B25000340002

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

1. A) Importo netto confermato del Conto Finale Euro 26.403,17		
2. B) Detrazioni	Euro	0
1) Resta a credito liquido dell'Impresa	Euro	0
(diconsi Euro zero/00)		

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Catenanuova (EN), la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 4 (quattro) pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Agira lì 03/03/2026

Firmato digitalmente da

FILIPPO BASILE

L'Esecutore

Firmato digitalmente da:

Risiglione Orazio Antonio

Firmato il 04/03/2026 07:58

Seriale Certificato: 3792663

Valido dal 22/08/2024 al 22/08/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Direttore dei Lavori

CN = BASILE FILIPPO
O = Collegio dei Geometri di Enna
T = Geometra
SerialNumber =
TINIT=BSLFPP90L20E536E
e-mail = filippo.basile@geopec.it
C = IT

ORAZIO
FONTANA
04.03.2026
12:49:53
GMT+01:00

Il Responsabile del procedimento