



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale

prot. nr. 7126 li, 16/06/2023

DETERMINAZIONE NR. 134 DEL 10.05.2023

OGGETTO: PRS SICILIA 2014/2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2 – Sottomisura 7.5 (Comuni non appartenenti Aree Interne) Ambito 3, Codice Bando nr. 44682 – Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera - impegno spesa, per i lavori di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l'accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all'interno del Parco San Prospero sito in C.da Censi del Comune di Catenanuova.

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)

Premesso con determina dirigenziale nr. 80 del 12.04.2022 del IV° Settore Tecnico, è stata autorizzata la somma complessiva di €. 84.874,72 Iva compresa al cod. 09.02-2.02, del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2021, approvato il progetto esecutivo e procedura di affidamento, per i lavori di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l'accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all'interno del Parco San Prospero sito in C.da Censi del Comune di Catenanuova;

Dare atto che il progetto è stato finanziato del GAL ETNA, con atto di concessione nr. 03/2022;

Che, il medesimo provvedimento prevedeva che l'affidamento sarebbe stato disposto ai sensi Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della legge di conversione nr. 108/2021, con gara informale;

Che, con lettere di invito inviate tramite pec in data 17.05.2022 prot. 4886, sono state invitate cinque operatori economici specializzati nel settore, a formulare, in busta chiusa, un'offerta in ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

Dato atto che, in dipendenza della trattativa privata svoltasi il giorno ventisei del mese di maggio dell'anno duemila ventidue alle ore 11.00, come da verbale di trattativa privata esecutivo a norma di legge, detti lavori venivano aggiudicati della ditta Labruna Domenico con sede in Largo della Regione nr. 11 – 94017 Regalbuto (EN);

Preso Atto che in data 24.06.2022 prot. nr. 6386 è stato stipulato regolare contratto d'appalto, mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021);

Ritenuto che in data 29.08.2022, come da verbale assunto in pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori;

Che i lavori sono stati sospesi in data 13.12.2022, come risulta dal verbale redatto dalla D.L. in pari data e acquisito al prot di questo Ente al nr. 13123 del 19.12.2022, per il perfezionamento della perizia di variante in corso d'opera;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Delfio Caruso, ha redatto una perizia di variante in corso d'opera oggetto del presente atto, sottoscritta all'impresa esecutrice e dal RUP, trasmessa in data 03.05.2023 ed assunta al protocollo dell'Ente con il nr. 5182 del 04.05.2023, composta dai seguenti elaborati agli atti d'ufficio:

1. Relazione perizia suppletiva e di variante e confronto dei quadri economici;
2. Computo metrico estimativo in variante;

3. Elenco prezzi;
4. Atto di sottomissione.

Considerato che la perizia di variante è scaturita dalla necessità di modificare ed integrare alcune lavorazioni previste in progetto al fine della regolare esecuzione delle opere di che trattasi come descritto dettagliatamente nella relazione tecnica di perizia depositata;

Richiamato l'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/16 e ss.mm.ii. il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

Accertato pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 12 rendendosi soddisfatte le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del quinto d'obbligo del valore del contratto iniziale;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

Dato atto che per effetto della modifica introdotta ai lavori, l'importo contrattuale netto viene riformulato in complessivi €. 68.307,27, (al netto del ribasso d'asta e dell'IVA come per legge esclusa);

Che l'importo delle opere di variante è di €. 5.290,41 IVA esclusa, pari ad un aumento complessivo del 19,75% del contratto originario, rientrando pertanto nei limiti stabiliti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (quinto d'obbligo);

Preso atto dell'atto di sottomissione del 03.05.2023, assunto al protocollo nr. 5182 del 04.05.2023, sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Che il tempo utile per dare ultimati i lavori, resta quello fissato dal capitolato Speciale d'appalto come stabilito dalla D.L. nell'Atto di sottomissione;

Vista la perizia di variante e i suoi allegati;

Considerato alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di progetto (CUP): B49J22000590009;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 92097183B8;
- Codice Identificativo Gara aggiuntivo (CIG): **Z593B17AES**;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183, comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Dato atto della comunicazione del 22.12.2022, con la quale si chiedeva l'impegno di spesa sul cod. 10.05-2.02 cap. 4996:

Che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

Visto l'impegno di spesa sul cod. 10.05-2.02 cap. 4996 di €. **7.000,00, IVA compresa** anno 2022;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*";

Visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "*varianti in corso d'opera*";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente Regolamento Comunale;

Visto il D.Lgs nr. 187/10 art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso nella premessa narrata, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendo parte integrante e motivazioni ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/19;

- 1) di approvare la perizia di variante in corso d’opera al progetto di realizzazione di una piccola infrastruttura da adibire ad infopoint per l’accoglienza turistico-sportiva e deposito attrezzature all’interno del Parco San Prospero sito in C.da Censi del Comune di Catenanuova, trasmessa dalla D.L. e composta dagli elaborati richiamati in premessa, dell’importo complessivo di €. 5.290,41 oltre IVA;
- 2) dando atto che l’importo contrattuale netto dei lavori affidati all’impresa Labruna Domenico, con sede in Largo della Regione nr. 11 94017 Regalbuto (EN), viene riformulato in complessivi €. 68.307,27 (al netto del ribasso d’asta);
- 3) di approvare l’atto di sottomissione firmato dall’impresa appaltatrice, senza alcuna eccezione o riserva, dal Direttore dei Lavori nonché dal Responsabile Unico del Procedimento assunto al prot. 5182 del 04.05.2023 di questo Ente;
- 4) di affidare all’Impresa Labruna Domenico, con sede in Largo della Regione nr. 11 – 94017 Regalbuto (EN), l’esecuzione dei lavori suppletivi per l’importo di €. 5.290,41 IVA esclusa, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto d’appalto stipulato mediante lettera commerciale del 24.06.2022 prot. 6386, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs nr. 50/16 e s.m.i e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione nr. 120/2022 modificato dalla art. 51 comma 1 lett. a sub 2.1 del D.L. 77/2021, il tempo utile per dare ultimati i lavori resta quello fissato dal capitolato speciale d’Appalto;
- 5) di approvare il nuovo piano economico dell’opera che risulta così riformulato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Preventivo di spesa:

Le variazioni introdotte dalla perizia di variante al contratto in corso d’opera determinano un nuovo Q.E. così ripartito:

- A) Importo dei lavori	€ 71.745,98
- A1) Importo lavori a base d’asta (A-A2)	€ 68.774,27
- A2) Oneri della sicurezza	€ 2.291,71
- A3) Incidenza della manodopera	€ 5.393,78
- A4) Sommano (A1+A2)	€ 71.745,98
- A5) Ribasso d’asta (5%) su (A1)	€ 3.438,71
- A6) Importo netto contrattuale (A4-A5)	€ 68.307,27
- B) Somme a disposizione	€ 38.051,59

- B1) I.V.A. 22% sui lavori (A6)	€ 15.027,60
- B2) I.V.A. 22 %su Competenze Tecniche	€ 2.475,24
- B3) I.V.A. 22% Attrezzature, arredi, impianti	€ 1.166,00
- B4) contributo ANAC	€ 30,00
- B5) Incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.366,14
- B6) Acquisto e posa in opera di arredi ed attrezzature	€ 3.500,00
- B7) Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 0,00
- B8) Acquisto e posa in opera di segnaletica	€ 1.800,00
- B9) Relazione Geologica ed indagini MASW	€ 1.435,23
- B10) Consulenza generale, progettazione definitiva ed Esecutiva delle opere edili ed impianti, CSP	€ 9.476,99
- B11) Progetto Esecutivo delle strutture, calcoli strutturali e caricamento sul Portale	€ 1.774,12

- A4) Sommano (B1÷B11)	€ 38.051,32
Importo complessivo A) + B)	€ 106.358,58

- 6) di dare atto che l'approvazione della presente perizia di variante comporta un onere aggiuntivo a carico dell'Ente, per una spesa complessiva di €. 6.454,30 IVA compresa;
- 7) di prendere atto che le opere di variante di progetto per la complessiva somma di €. **6.454,30, I.V.A. e oneri compresi**, e presente al cod. 10.05-2.02 del bilancio corrente RR.PP;
- 8) alla liquidazione della spesa di cui al presente impegno si procederà con atto di liquidazione del responsabile del III° Settore Tecnico, previa verifica della regolarità della prestazione;
- 9) trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per l'impegno della somma, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. nr. 267/2000, nonché ai Responsabili Settore Tecnico e Segreteria per le rispettive competenze.

Il Resp.le Unico del Procedimento

Geom. Vito Gala



Il Resp.le del Settore Tecnico

Arch. Vito Palazzolo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Finanziario, vista la superiore determinazione, **ATTESTA**, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55/5° comma della legge 142/1990, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, dell'impegno spesa di €. **6.454,30, IVA compresa**, al cod. 10.05-2.02 del bilancio corrente RR.PP.

Catenanuova, li



Il Resp.le del Settore Finanziario

Dott. Filippo Ensabella