



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Codice fiscale / Partita Iva: 80001380866

Piazza Aldo Moro n.15 già Piazza Municipio
94010 Catenanuova (EN)

PEC: info@pec.comune.catenanuova.en.it

III Settore Tecnico

IMP 249

IMP 250

Prot n 8565 del 24/07/2026

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un Asilo Nido in Piazza Falcone e Borsellino, in adiacenza alla Scuola dell'Infanzia nel Comune di Catenanuova – MISURA PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la Prima Infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

CUP: B45E25000030006 - **CIG:** B8452BA0AD (lavori) - **CIG:** B7EA60A4FC (servizio)

Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Prot. _____ del _____

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
Next Generation EU



Ministero dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PILLOLE DI FUTURO

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 282 del 08.07.2026

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

(Nominato dal Sindaco con D.S. nr. 2 del 02.02.2026)

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 riguardante il Responsabile Unico del Progetto;
- l'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 concernente la Direzione dei Lavori;
- l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le disposizioni ancora vigenti;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- il D.M. 17 giugno 2016;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 per le parti ancora applicabili;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Bilancio di previsione vigente;

Premesso che

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e Servizi di Educazione e Cura per la Prima Infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, il Comune di Catenanuova è risultato beneficiario del finanziamento relativo alla realizzazione del nuovo Asilo Nido comunale in Piazza Falcone e Borsellino;
- l'intervento è finalizzato alla realizzazione di una nuova struttura destinata ai servizi educativi per la fascia 0-3 anni, conforme agli standard qualitativi, energetici, ambientali e prestazionali previsti dalla normativa nazionale ed europea nonché dagli obiettivi del PNRR;
- l'opera riveste carattere strategico per l'Amministrazione Comunale in quanto finalizzata all'incremento dell'offerta dei servizi educativi, al miglioramento dell'inclusione sociale, al sostegno delle famiglie ed al raggiungimento dei target e milestone previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Preso atto che

- con Determinazione n. 230 del 08.07.2025 del Responsabile del III Settore è stato nominato **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** l'Ing. **Orazio Fontana**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 275 del 13.08.2025, è stato affidato Al Dott. LA DELFA MASSIMO.", avente sede legale a Leonforte, P.IVA 00649870862, **IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE**;
- con Determina Dirigenziale n. 276 del 13.08.2025, è stato affidato all'Arch. **Giuseppe Caramanna** l'incarico di **Direttore dei Lavori**, Misura e Contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- il progetto esecutivo è stato regolarmente verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e successivamente approvato dall'Amministrazione Comunale;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 321 del 30.09.2025, sono stati aggiudicati i suddetti lavori all'Impresa GL Costruzioni srl per un importo complessivo di €366.593,04;
- con Verbale di consegna in via d'urgenza del 15/10/2025 i lavori sono stati regolarmente consegnati ed hanno avuto regolare avvio nei termini stabiliti;

PRESO ATTO CHE

- con Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 41142 del 17 marzo 2025 è stata avviata la procedura per la presentazione delle candidature relative alla costruzione di nuovi asili nido

nell'ambito del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1**, finanziato dall'Unione Europea – **Next Generation EU**;

- il Comune di Catenanuova ha partecipato al predetto Avviso candidando l'intervento denominato **"Realizzazione di un Asilo Nido in Piazza Falcone e Borsellino, in adiacenza alla Scuola dell'Infanzia nel Comune di Catenanuova"**, identificato dal **CUP B45E25000030006**;
- l'intervento è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di **€ 480.000,00**, destinato alla realizzazione di una nuova struttura educativa conforme agli standard previsti dalla normativa vigente e dagli obiettivi del PNRR;
- con apposita deliberazione della Giunta Comunale il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa;
- il quadro economico originario dell'intervento prevedeva un importo complessivo pari ad **€ 480.000,00**, di cui **€ 368.500,00** per lavori ed **€ 111.500,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico **GL Costruzioni S.r.l.**, che ha offerto un ribasso percentuale del **9,76%** sull'importo posto a base di gara;
- conseguentemente il quadro economico post-gara è stato rimodulato, determinando economie derivanti dal ribasso d'asta pari ad **€ 35.233,60**, successivamente disponibili per eventuali lavorazioni integrative nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- in data prevista dal verbale di consegna sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice, che ha dato regolarmente avvio alle attività previste dal contratto;
- nel corso dell'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori ha costantemente svolto l'attività di controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'intervento, verificando la corretta esecuzione delle lavorazioni e la conformità delle stesse al progetto esecutivo approvato.

Visto il Q.T.E. – post gara

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A1	Importo lavori ribassato		325.766,40 €
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		7.500,00 €
A3	Indicazione incidenza della manodopera	58.637,95 €	
	TOTALE LAVORI ribassati		333.266,40 €
	Economie da ribasso 9,76%		€ 35.233,60
A	TOTALE		368.500,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	IVA 10% SUI LAVORI	33.326,64 €	
2	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	49.812,18 €	
3	COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO	0,00 €	
4	CASSA 4 % SU 2	1.992,49 €	
5	IVA 22% SU (2+4)	11.397,03 €	
6	CASSA 4 % SU 3	0,00 €	

7	IVA 22% SU (3+6)	0,00 €	
8	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art 45 D.Lgs 36/2023	3.905,93 €	
9	PROVE DI LABORATORIO	1.000,00 €	
10	CONTRIBUTO ANAC	250,00 €	
11	SPESE PER ALLACCI	100,00 €	
12	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	1.000,00 €	
13	IMPREVISTI < 5% SULL'IMPORTO LAVORI	105,00 €	
14	COMPETENZE TECNICHE PER GEOLOGO E INDAGINI	4.009,60 €	
15	CASSA 4% SU 12	160,38 €	
16	IVA 22% SU (12+13)	917,40 €	
17	Economie Iva derivante da ribasso lavori	3.523,36 €	
SOMMANO TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE			111.500,00 €
TOTALE PROGETTO			480.000,00 €

Considerato che

- durante l'esecuzione delle opere sono emerse circostanze oggettive, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione esecutiva, tali da rendere necessaria la predisposizione di una Perizia di Variante e Suppletiva finalizzata al miglioramento dell'opera ed al completamento delle lavorazioni previste, senza alterarne la natura generale e nel pieno rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- Tali circostanze hanno determinato la necessità di introdurre limitate modifiche progettuali, strettamente connesse all'esecuzione delle lavorazioni e non riconducibili a carenze progettuali né a modifiche della volontà dell'Amministrazione.
- Le lavorazioni previste nella perizia risultano infatti finalizzate:**
 - ✓ al miglioramento della qualità costruttiva dell'opera;
 - ✓ al completamento funzionale dell'intervento;
 - ✓ all'adeguamento di alcune lavorazioni alle effettive condizioni riscontrate in cantiere;
 - ✓ all'ottimizzazione delle opere edili ed impiantistiche;
 - ✓ al mantenimento degli standard qualitativi richiesti dal finanziamento PNRR;
 - ✓ al rispetto dei principi DNSH, CAM e delle prestazioni energetiche previste dal progetto.
- ✓ La perizia non modifica la natura generale dell'appalto, non altera la destinazione funzionale dell'opera e non comporta variazioni degli obiettivi dell'intervento finanziato.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- con nota del **23.02.2026**, assunta al protocollo generale del Comune di Catenanuova al n. **2392**, il Direttore dei Lavori, **Arch. Giuseppe Caramanna**, ha rappresentato al Responsabile Unico del Progetto la necessità di procedere alla redazione di una **Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera**, evidenziando il sopravvenire di circostanze impreviste e imprevedibili emerse esclusivamente durante l'esecuzione delle lavorazioni, tali da rendere indispensabile l'introduzione di modifiche progettuali strettamente connesse alla corretta esecuzione dell'intervento;

- la relazione trasmessa dal Direttore dei Lavori ha evidenziato come le modifiche proposte risultino necessarie al fine di:
 - ✓ garantire la piena funzionalità dell'opera pubblica;
 - ✓ migliorare il livello qualitativo delle lavorazioni;
 - ✓ adeguare alcune soluzioni esecutive alle effettive condizioni riscontrate durante le operazioni di scavo e costruzione;
 - ✓ assicurare la perfetta integrazione tra le opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche;
 - ✓ evitare future criticità manutentive;
 - ✓ perseguire una migliore durabilità dell'intervento nel rispetto delle prestazioni progettuali previste.

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Orazio Fontana, con nota del **25.02.2026**, ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, precisando che la stessa dovrà rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, senza superare il quinto dell'importo contrattuale e senza determinare incremento del finanziamento complessivo dell'intervento, utilizzando esclusivamente le economie maturate nel quadro economico post-gara.

DATO ATTO CHE

- il Direttore dei Lavori ha pertanto predisposto la Perizia di Variante e Suppletiva costituita dagli elaborati tecnici, grafici, economici ed amministrativi previsti dalla normativa vigente, comprendenti relazioni specialistiche, elaborati architettonici, strutturali, impiantistici, documentazione di sicurezza, computazione estimativa, quadro economico aggiornato, cronoprogramma, piano di manutenzione, atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi.
- La variante è stata sviluppata nel pieno rispetto:
 - del progetto esecutivo originario;
 - delle prescrizioni contenute nel finanziamento PNRR;
 - dei principi DNSH;
 - dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
 - della normativa tecnica vigente;
 - del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri;
 - delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

ACCERTATO dall'esame della documentazione tecnica predisposta dal Direttore dei Lavori emerge che:

- le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto;
- non modificano le finalità dell'intervento pubblico;
- non comportano mutamenti della destinazione d'uso dell'opera;
- risultano strettamente necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto;
- sono riconducibili alle ipotesi disciplinate dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di circostanze imprevedute ed imprevedibili per la Stazione Appaltante al momento della progettazione e dell'affidamento;
- rispettano quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, non alterando la struttura essenziale del contratto;
- trovano completa copertura economica all'interno delle somme già finanziate, mediante utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara e delle economie presenti tra le somme a disposizione

dell'Amministrazione, senza alcun incremento dell'importo complessivo finanziato pari ad € 480.000,00.

RILEVATO CHE

- la Perizia di Variante determina un aggiornamento del quadro economico dell'intervento mantenendo invariato l'importo complessivo del finanziamento e prevede:
- importo complessivo dei lavori in variante pari ad **€ 350.319,40**, comprensivo degli oneri della sicurezza;
- utilizzo di **€ 17.053,00** derivanti dalle economie di ribasso d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive;
- utilizzo di **€ 3.523,36** derivanti dalle economie delle somme a disposizione;
- mantenimento dell'importo complessivo dell'intervento pari ad **€ 480.000,00**.

RILEVATO CHE la Perizia di Variante determina un aggiornamento del quadro economico dell'intervento mantenendo invariato l'importo complessivo del finanziamento e prevede:

- importo complessivo dei lavori in variante pari ad € 350.319,40, comprensivo degli oneri della sicurezza;
- utilizzo di € 17.053,00 derivanti dalle economie di ribasso d'asta per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive;
- utilizzo di € 3.523,36 derivanti dalle economie delle somme a disposizione;
- mantenimento dell'importo complessivo dell'intervento pari ad € 480.000,00.

ESAMINATA

la Perizia di Variante e Suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori **Arch. Giuseppe Caramanna**, costituita dagli elaborati tecnici, amministrativi ed economici aggiornati, dalla quale si evince che le modifiche progettuali proposte risultano necessarie per garantire la migliore esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle finalità dell'opera pubblica e senza alterare la natura generale dell'appalto;

PRESO ATTO

che il nuovo **Quadro Economico di Variante** risulta così articolato:

A1	Importo lavori IN VARIANTE GIA' RIBASSATO			342.819,40 €
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			7.500,00 €
A3	Indicazione incidenza della manodopera (20,55%)	79.601,28 €		
	SOMMA LAVORI IN VARIANTE			350.319,40 €
	Economie DERIVANTI DA ribasso 9,76% (VEDI QUADRO POST GARA)			€ 35.233,60
A4	SOMME ASSORBITE DA ECONOMIE DI RIBASSO PER LAVORI IN VARIANTE		-€ 17.053,00	
A	TOTALE LAVORI			368.500,00 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	1 IVA 10% SUI LAVORI	35.031,94 €		

2	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (compreso cassa ed IVA)	65694,76 €		
3	COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO	0,00 €		
4	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art 45 D.Lgs 36/2023	3.905,93 €		
5	PROVE DI LABORATORIO	865,45 €		
6	CONTRIBUTO ANAC	285,00 €		
7	SPESE PER ALLACCI	0,00 €		
8	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	629,54 €		
9	IMPREVISTI	0,00 €		
10	COMPETENZE TECNICHE PER GEOLOGO E INDAGINI	4.009,60 €		
11	Economie Iva derivante da ribasso lavori (VEDI QUADRO POST GARA)	3.523,36 €		
12	SOMME A DISPOSIZIONE ASSORBITE IN VARIANTE		-3.523,36 €	
13	TOTALE SOMME IN VARIANTE (A4+B18)		20.577,36 €	
B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				111.500,00 €
TOTALE PROGETTO (A+B)				480.000,00 €

DATO ATTO

che la Perizia di Variante risulta composta dai seguenti elaborati progettuali:

RELAZIONI

- 01-RE – Relazione tecnica di Variante Suppletiva
- 02-RE – Relazione sulla gestione dei materiali
- 03-RE – Relazione sulle risoluzioni delle interferenze
- 04-RE – Linee guida Piano ambientale di caratterizzazione
- 05-RE – Relazione DNSH
- 06-RE – Relazione CAM

ELABORATI ARCHITETTONICI

- Inquadramento urbanistico
- Planimetria generale
- Pianta piano terra e copertura
- Prospetti
- Sezioni

ELABORATI STRUTTURALI

- Relazione generale
- Fascicolo dei calcoli
- Relazione geotecnica
- Verifica dei solai
- Relazione materiali

- Tavole strutturali
- Pilastrate
- Travi di fondazione
- Travi di elevazione
- Verifica copertura

IMPIANTI

- Relazione impianti meccanici
- Relazione ex Legge 10
- Schemi funzionali
- Relazione impianto elettrico
- Relazione impianto fotovoltaico
- Elaborati impianto antincendio

SICUREZZA

- Costi della sicurezza
- Diagramma di Gantt

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Atto di sottomissione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Incidenza manodopera
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- Piano di manutenzione

per complessivi **41 elaborati**, costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, in quanto conforme alle disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, rispondente all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione e pienamente finanziata nell'ambito delle risorse già disponibili.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la **Perizia di Variante e Suppletiva** relativa ai lavori di **"Realizzazione di un Asilo Nido in Piazza Falcone e Borsellino, in adiacenza alla Scuola dell'Infanzia nel Comune di Catenanuova"**, CUP B45E25000030006, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Caramanna.
2. **Di approvare** il nuovo Quadro Economico dell'intervento, che mantiene invariato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 480.000,00, utilizzando esclusivamente le economie derivanti dal ribasso di gara e dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, di seguito riportato:

A1	Importo lavori IN VARIANTE GIA' RIBASSATO			342.819,40 €
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			7.500,00 €
A3	Indicazione incidenza della manodopera (20,55%)	79.601,28 €		
	SOMMA LAVORI IN VARIANTE			350.319,40 €
	Economie DERIVANTI DA ribasso 9,76% (VEDI QUADRO POST GARA)			€ 35.233,60
A4	SOMME ASSORBITE DA ECONOMIE DI RIBASSO PER LAVORI IN VARIANTE		-€ 17.053,00	
A	TOTALE LAVORI			368.500,00 €
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	IVA 10% SUI LAVORI	35.031,94 €		
2	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (compreso cassa ed IVA)	65.694,76 €		
3	COMPETENZE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO	0,00 €		
4	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE art 45 D.Lgs 36/2023	3.905,93 €		
5	PROVE DI LABORATORIO	865,45 €		
6	CONTRIBUTO ANAC	285,00 €		
7	SPESE PER ALLACCI	0,00 €		
8	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	629,54 €		
9	IMPREVISTI	0,00 €		
10	COMPETENZE TECNICHE PER GEOLOGO E INDAGINI	4.009,60 €		
11	Economie Iva derivante da ribasso lavori (VEDI QUADRO POST GARA)	3.523,36 €		
12	SOMME A DISPOSIZIONE ASSORBITE IN VARIANTE		-3.523,36 €	
13	TOTALE SOMME IN VARIANTE (A4+B18)		20.577,36 €	
B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				111.500,00 €
TOTALE PROGETTO (A+B)				480.000,00 €


3. **Di approvare** gli elaborati progettuali costituenti la Perizia di Variante, per complessivi n. 41 elaborati tecnici, amministrativi ed economici.
4. **Di dare atto** che la variante trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico già approvato e non comporta incremento dell'importo complessivo dell'intervento.
5. **Di dare atto** che le modifiche introdotte risultano conformi alle previsioni dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e non alterano la natura generale dell'appalto.
6. **Di approvare** lo schema di Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e il Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi, allegati alla presente determinazione.
7. **Di dare atto che la somma da impegnare per i lavori a favore della ditta all'Impresa GL Costruzioni srl**, con sede a Catenanuova in Via Agrigento n. 5, P.IVA: 0132500866, pari ad €. **18.758,30**

(€17.053,00 lavori + € 1.705,30 IVA 10%), dal capitolo 253, codice di bilancio 1.05-2.02 - **CIG: B8452BA0AD (lavori)**.

8. **Di dare atto che la somma da impegnare per la variante per il servizio professionale dell'arch. Giuseppe Caramanna**, con studio ad Agira in Via A. Valenti n. 117 – C.F.: CRMGPP83R24F892N – P.IVA: 01215310861, **pari ad € 10.347,89** (servizio compreso oneri ed IVA), dal capitolo 253, codice di bilancio 1.05-2.02 - **CIG: B7EA60A4FC (servizio)**.
9. **Di demandare** al Responsabile Unico del Progetto l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente approvazione.
10. **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione **Amministrazione Trasparente**, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
11. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ove dovuto, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000

Il RUP

Ing. Orazio Fontana



Il Responsabile del III Settore Tecnico
(ing. Gaetano Mineo)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, vista la Delibera di C.C. n. 34 del 31.07.2025, con la quale è stato istituito il capitolo n. 253 cod. 1.05-2 02 del bilancio 2025 – esprime parer favorevole procedendo alla registrazione dell'impegno di spesa di € **18.758,30** a favore della ditta GL Costruzioni srl – impegno n. 248 All. _____ ed € **10.347,89** a favore del professionista arch. Giuseppe Caramanna. 117250

Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario
(dott.ssa Maria Concetta Giunta)

