COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 31 /. 2016 del Reg. data 07/03/2016

OGGETTO: Progetto per i lavori di: **" Adeguamento e messa in sicurezza dell'Istituto scolastico comprensivo E. Fermi, sito nel Comune di Catenanuova in Via Alcide De Gaspari.— ---- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. ----**

L'anno duemilasedici il giorno ~~Ventuno~~ Sette del mese di Marzo alle ore 16,00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei sigg.

		P	A	
1.	BIONDI Aldo	☒	☐	Sindaco
2.	BUA Vincenzo	☒	☐	Assessore
3.	COLICA Laura	☒	☐	Vice Sindaco
4.	Castiglione Rosario	☐	☒	Assessore
5.	GUAGLIARDO Antonio	☒	☐	Assessore
	TOTALE	4	1	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Puglisi Salvatore Marco. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1).....
.....
.....
.....

☐ modifiche/sostituzioni (1) .....
.....
.....
.....

☐ con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 disponendone l'inoltro al CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 18, 3° comma, della citata legge; (1)

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91, e perciò soggetta a controllo eventuale per effetto del parere del C.G.A. n. 3/99; (1)

☐ dare atto che la presente delibera rientra nelle materie sottoposte al controllo eventuale di legittimità; (1)

☐ con separata unanime votazione chiedere il controllo preventivo di legittimità sulla presente delibera; (1)

☐ dare atto che la presente delibera non è soggetta a controllo di legittimità; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Progetto per i lavori di: **" Adeguamento e messa in sicurezza dell'Istituto scolastico comprensivo E. Fermi, sito nel Comune di Catenanuova in Via Alcide De Gaspari.— --- - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE . ----**

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE** Proponente/Redigente: **IL RESP. SERVIZIO**

....

Premesso che:

- -con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. nr. 18008 del 26.09.2013 è stata finanziata l'opera in oggetto per un importo di €. 323.000,00;
-
- - è stato conferito incarico al geom. Maucieri Giuseppe, dipendente Comunale, con nota prot. nr. 3040 del 26.03.2013, ad eseguire il progetto dei lavori di "**Adeguamento e messa in sicurezza dell'Istituto scolastico comprensivo E. Fermi, sito nel Comune di Catenanuova in Via Alcide De Gaspari**;
- -in data 28/11/2013 il geom. Maucieri Giuseppe trasmetteva il progetto esecutivo delle opere di cui in oggetto, dell'importo complessivo di €. 323.000,00 I.V.A. inclusa,avendo il seguente quadro economico:
-

- **A) Lavori a Base d'asta:**		**€.243.546,83**
- Oneri della sicurezza inclusi in A	€. 5.453,41	
- Oneri della sicurezza (ponteggio)	€. 23.884,08	
- Costo netto manodopera incluso in A	€. 68.195,28	
- A detrarre	**€. 97.532,77**	

- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€.243.546,83 - €. 97.532,77) **€.140.453,43**
-

- **B)Somme a disposizione dell'Amm.ne**	
- I.V.A al 22% su A	€.52.356,96
- Lavori in economia per adeguamento impianto idrico antincendio	€ 5.560,63
- I.V.A. 22% sui lavori in economia	€. 1.223,34
- Imprevisti	€. 9.241,87
- Responsabile del procedimento	€. 4.870,94
- Spese per consulenze tecniche specialistiche	€. 4.000,00
- Spese per sopralluogo Provveditorato	€. 1.000,00
- Art.17 (spese strumentali provveditorato)	€. 1.000,00
- Oneri conferimento a discarica	€. 2.260,06
- Autorità di vigilanza	€. 500,00
- Spese per gara d'appalto	€. 3.000,00
- Totale somme a disposizione	**€. 85.013,80**

- **Importo Complessivo dell'opera** (€. 237.986,20 + €. 85.013,80) = **€. 323.000,00**

- con delibera di G.M. nr.30 del 27/03/2014, è stato approvato in linea amministrativa il progetto;
- con gara d'appalto è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori all'Impresa "Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C." con sede in San Giovanni Gemini (AG) in Via Caduti di Nassiria nr. 16;
- in data 30.09.2015, è stato stipulato il contratto d'appalto rep. nr. 1841, registrato a Enna il 05.10.2015 al nr. 2795 Serie 1T;
- come da processo verbale di consegna del 31/07/2015, i lavori sono stati consegnati all'impresa "Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C.", ditta aggiudicataria e sono in corso di esecuzione;
- richiamata la richiesta di approvazione della Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi del D.Lgs.nr.163/2006, del 30.10.2015 del direttore dei lavori geom. Maucieri Giuseppe;

- richiamata la nota del 03.11.2015, con la quale il R.U.P. ha espresso parere favorevole alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera, a condizione che le modifiche non comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto al progetto approvato e finanziato, e che rientrino nelle somme già previste nel quadro economico approvato e finanziato dalla norma alla voce imprevisti ed inoltre le opere relative all'art. 132 del D.Lgs. nr. 163/2006 non superi l'importo originario del contratto.
- Vista la Perizia di Variante e suppletiva, trasmessa dalla Direzione Lavori in data 16.11.2015, con il seguente quadro economico:
-

A) Ammontare lordo dei lavori **€. 285.106,31**		
Che sono così suddivisi		
1) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 23.494,72	
2) per oneri di sicurezza inclusi nei lavori pari al 2,292%=(285.106,31-23494,72)*2,292%	€. 5.996,14	
3) per Costo mano d'opera non soggetti a ribasso pari allo 28,655%=(285.106,31-23.494,72)*28,655	€. 74.951,72	
4) per lavori soggetti al netto del ribasso contrattuale del 37,8606%	€.112.263,36	
Importo netto dei lavori	**€.216.705,94**	**€.216.705,94**
B) Somme a disposizione		
1) per I.V.A. al 22% sui lavori	€. 47.675,31	
2) Lavori in economia per Adeguamento impiantì	€. 9.400,00	
3) I.V.A. al 22% su lavori in economia	€. 2.068,00	
4) Liste e Fatture	€. 00	
5) incentivi per la progettazione	€. 5.702,13	
6) spese per consulenze tecniche specialistiche i.v.a inclusa	€. 9.638,00	
7) spese per sopralluogo provveditorato	€. 1.000,00	
8) art.17(spese strumentali Provveditorato)	€. 2.000,00	
9) oneri per conferimento a discarica	€. 2.260,06	
10) spese per gara di appalto	€. 500,00	
11) Economia da gara iva compresa	€. 26.050,57	
Totale somme a disposizione	€. 106.294,06	**€. 106.294,06**
Torna l'importo del finanziamento (A+B)		**€.323.000,00**

Vista la relazione istruttoria del Responsabile unico del procedimento redatta in data 19.11.2015, quale approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 161 comma 8 e 10 del D.P.R. n. 207;

Viste le vigenti norme in materia di OO.PP.

Visto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo nr. 1364 del 27.01.2016 protocollo 3950 del 25.02.2016 con il quale esprime parere favorevole sulla perizia di variante e suppletiva così come previsto dall'art. 2 comma 4 convenzione Ministero-Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto, del testo e degli elaborati predisposti per le motivazioni in premessa illustrate

2) Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante di "Adeguamento e messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico comprensivo E. Fermi, sito nel Comune di Catenanuova in Via Alcide De Gaspari.-

LA GIUNTA MUICIPALE

Condividendo la superiore proposta

DELIBERA

1) **DI APPROVARE LA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA,** con il seguente quadro economico

A) Ammontare lordo dei lavori **€. 285.106,31**		
Che sono così suddivisi		
1) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 23.494,72	
2) per oneri di sicurezza inclusi nei lavori pari al 2,292%=(285.106,31-23494,72)*2,292%	€. 5.996,14	
3) per Costo mano d'opera non soggetti a ribasso pari allo 28,655%=(285.106,31-23.494,72)*28,655	€. 74.951,72	
4) per lavori soggetti al netto del ribasso contrattuale del 37,8606%	€.112.263,36	
Importo netto dei lavori	**€.216.705,94**	**€.216.705,94**
B) Somme a disposizione		
1) per I.V.A. al 22% sui lavori	€. 47.675,31	
2) Lavori in economia per Adeguamento impiantì	€. 9.400,00	
3) I.V.A. al 22% su lavori in economia	€. 2.068,00	
4) Liste e Fatture	€. 00	
5) incentivi per la progettazione	€. 5.702,13	
6) spese per consulenze tecniche specialistiche i.v.a inclusa	€. 9.638,00	
7) spese per sopralluogo provveditorato	€. 1.000,00	
8) art.17(spese strumentali Provveditorato)	€. 2.000,00	
9) oneri per conferimento a discarica	€. 2.260,06	
10) spese per gara di appalto	€. 500,00	
11) Economia da gara iva compresa	€. 26.050,57	
Totale somme a disposizione	€. 106.294,06	**€. 106.294,06**
Torna l'importo del finanziamento (A+B)		**€.323.000,00**

2) **DI PRENDERE ATTO** che il maggior importo contrattuale di €. 23.486,66 oltre IVA e reperito all'interno del finanziamento e nessun impegno spesa è a carico dell'Ente;

3) **DI AUTORIZZARE** il Dirigente a stipulare l'atto di sottomissione e al RUP e D.L. gli atti all'approvazione della perizia di Variante.-

M_INF-PRPA
Provveditorato OO.PP. per La Sicilia e la Calabria
PRPA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: **0003950-25/02/2016-USCITA**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Sicilia-Calabria

UFFICIO 3 - TECNICO E OPERE MARITTIME PER LA REGIONE SICILIA

Piazza G.Verdi, 16 – 90138 PALERMO
Fax 091.581683

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)
26 FEB 2016
Prot. n. 2094

Al COMUNE DI CATENANUOVA
Piazza Aldo Moro, 15
94010 CATENANUOVA (EN)

e p.c. Al SETTORE TECNICO PROVINCIALE ENNA
Sede

OGGETTO: Secondo stralcio del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutture di cui all'art. 18 lett. b del D.L.vo n. 185/2008.
CATENANUOVA (EN) – ISTITUTO COMPRENSIVO E.FERMI
(Codice Prog. 00612SIC136)
PERIZIA DI VARIANTE

Si fa seguito al voto n.939 del 17.09.2014 con il quale questo Provveditorato ha espresso parere favorevole relativamente all'intervento indicato in oggetto, e si trasmette per i successivi provvedimenti di competenza il voto n.1364 del 27.01.2016, unitamente alla copia della perizia di variante, con il quale il Comitato Tecnico Amministrativo di questo Provveditorato ha espresso, relativamente all'intervento indicato in oggetto così come previsto dall'art.2 comma 4 della convenzione Ministero-Ente, il parere favorevole.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giovanni Coppola)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. SICILIA – CALABRIA

Sede di PALERMO

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

N. 1364 ***OGGETTO:*** **Catenanuova (EN) – Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutture di cui all'art. 18 lett. B) del D.L. 185/2008. Dell'Istituto Scolastico "E. Fermi", sito nel Comune di Catenanuova.- (En). Importo ammesso a finanziamento € 323.000,00. Delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012 Pubblicata sulla G.U. serie generale n. 88 del 14/04/2012. Perizia di variante e suppletiva. Maggior importo contrattuale € 31.896,25. Codice progetto: 00612SIC136 - C.U.P. B46E12000470001**

Adunanza del 27.01.2016

IL COMITATO

VISTO il foglio della Segreteria del C.T.A. con il quale il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia Calabria trasmise gli atti relativi all'oggetto per esame e parere;

UDITI i Relatori (Muscarà, Bartolone, Cucchiara).

PREMESSO CHE

Con deliberazione CIPE n. 6 del 20.01.2012 è stato approvato il secondo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici che include l'intervento nell' istituto "E. Fermi", sito in Via Alcide De Gasperi a Catenanuova (En).

Il progetto, incluso nel predetto programma, prevedeva l'esecuzione di interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche emerse nella scheda di rilievo della vulnerabilità dell'edificio costituito da un corpo di fabbrica, su due elevazioni fuori terra, destinato ad un istituto comprensivo, ed è posto all'interno di un grande cortile recintato da ringhiere in ferro, che contiene anche aree libre. La struttura portante in c.a. ed allo stato attuale ospita una

imprevedibili, finalizzati al miglioramento dell'opera, funzionalità e completamento dell'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i e altre piccole variazioni conseguenti ad assestamenti contabili.

Pertanto, la Direzione dei Lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva, motivando e descrivendo gli interventi proposti nella Relazione Tecnica allegata al progetto e sommariamente riguardanti:

1. Impermeabilizzazione con membrana composita;
2. il risanamento di alcuni tratti di cornicione pericolante in cls previa asportazione della parte degradate in calcestruzzo;
3. la rimozione e ricollocazioni delle porzioni più ammalorate dell'intonaco esterno;
4. fornitura e posa in opera di serramenti.

La perizia di variante di che trattasi è corredata dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo;
- Elenco nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di confronto;
- Schema Atto di Sottomissione;
- Elaborati grafici.

Per le variazioni proposte sono stati concordati con l'impresa esecutrice dei lavori n° 18 nuovi prezzi determinati in parte con relative analisi ed in parte desunti dal Prezzario Regionale 2013.

Il maggiore importo netto dei lavori è di € 31.896,25, (pari allo 17,25% del contratto originario) e trova copertura nelle somme previste, nel quadro economico, per imprevisti e tra le economie di ribasso.

Proporzionalmente all'aumento dell'importo contrattuale sopra indicato si ritiene dover concedere un prolungamento dei tempi contrattuali di 30 giorni, necessari per l'esecuzione delle maggiori opere previste dalla perizia di variante e suppletiva.

La variante in oggetto determinata da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto e che comporta migliorie dell'opera e della sua funzionalità e pertanto si configura l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b) dell'art. 132 del D.L.vo n° 163/2006 per un importo netto di € 23.488,66 (che corrisponde al 12,71 % circa) e l'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 132 del D.L.vo n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per un importo netto di € 8.380,59 (che corrisponde al 4,53 % circa).

Il nuovo quadro economico della perizia di variante e suppletiva, è così determinato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA NR. 1

A.-	**Si riporta l'ammontare lordo dei lavori**	€	285.106,31			
	che sono così suddivise					
1.-	per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	23.494,72			
2.-	per oneri di sicurezza inclusi nei lavori pari al 2,292 % =(285.106,31-23,494,72)*2,292 %	€	5.996,14			
3.-	per costo mano d'opera non soggetti al ribasso pari allo 28,655 % = (285.106,31-23494,72)*28,655	€	74.951,72			
4.-	per lavori soggetti al netto del ribasso contrattuale dello 37,8606 %	€	112.263,36			
	Torna l'importo netto dei lavori	€	216.705,94		€	216.705
B.-	**Somma a disposizione**					
1.-	per iva al 22 % sui lavori			€ 47.675,31		
2.-	lavori in economia per adeguamento impianti			€ 9.400,00		
3.-	iva al 22 su lavori in economia			€ 2.068,00		
4.-	LISTE E FATTURE			€ 0,00		
5.-	Incentivi per la progettazione			€ 5.702,13		
6.-	spese per consulenze tecniche specialistiche iva compresa			€ 9.638,00		
7.-	spese per sopraluogo provveditorato			€ 1.000,00		
8.-	art. 17 (spese strumentali provveditorato)			€ 2.000,00		
9.-	oneri di conferimento a discarica			€ 2.260,06		
10.-	autorita di vigilanza			€ 500,00		
11.-	spese per gare di appalto			€ 0,00		
12.-	economie da gara iva compresa			€ 26.050,57		
				€ 106.294,06	€	106.294,06
						323.000,00

Proporzionalmente all'aumento dell'importo contrattuale sopra indicato si è ritenuto di dover concedere un prolungamento dei tempi contrattuali di 30 giorni, necessari per l'esecuzione delle maggiori opere previste dalla perizia di variante e suppletiva.

CONSIDERATO CHE

- la perizia di variante appare correttamente redatta ed è completa degli elaborati di rito previsti, che si ritengono adeguati ad identificare le opere che si intendono realizzare;
- il maggior tempo contrattuale previsto per dare le opere ultimate, quantificato in 30 giorni, è congruo all'entità dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato, con espressione di voto unanime degli eventi diritto e parere concorde di tutti gli intervenuti

E' DEL PARERE

che la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell'istituto scolastico comprensivo istituto "E. Fermi", sito in Via Alcide De Gasperi a Catenanuova (En), per un maggior importo contrattuale di € 23.488,66 sia meritevole di approvazione con le

prescrizioni di cui ai precedenti considerato.

I RELATORI

(Ing. Santi Muscarà)

(Ing. Giovanni Bartolone)

(Dott.ssa Antonina Cucchiara)

IL SEGRETARIO

(Ing. Francesco Clesceri)

VISTO

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Vittorio RAPISARDA FEDERICO)

COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Oggetto: Progetto per i lavori di: **" Adeguamento e messa in sicurezza dell'Istituto scolastico comprensivo E. Fermi, sito nel Comune di Catenanuova in Via Alcide De Gaspari.-**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Il sottoscritto Geom. Di Fini Gabriele, responsabile del procedimento per i lavori di cui in oggetto nominato con Determina Sindacale nr. 51 del 26.09.2012;

Premesso che:

-con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. nr. 18008 del 26.09.2013 è stata finanziata l'opera in oggetto per un importo di €. 323.000,00;

- è stato conferito incarico al geom. Maucieri Giuseppe, dipendente Comunale, con nota prot. nr. 3040 del 26.03.2013, ad eseguire il progetto dei lavori di "**Adeguamento e messa in sicurezza dell'Istituto scolastico comprensivo E. Fermi, sito nel Comune di Catenanuova in Via Alcide De Gaspari**;
-in data 28/11/2013 il geom. Maucieri Giuseppe trasmetteva il progetto esecutivo delle opere di cui in oggetto, dell'importo complessivo di €. 323.000,00 I.V.A. inclusa,avendo il seguente quadro economico:

A) Lavori a Base d'asta:		**€.243.546,83**
-Oneri della sicurezza inclusi in A	€. 5.453,41	
-Oneri della sicurezza (ponteggio)	€. 23.884,08	
-Costo netto manodopera incluso in A	€. 68.195,28	
A detrarre	**€. 97.532,77**	

-Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€.243.546,83 - €. 97.532,77) **€.140.453,43**

B)Somme a disposizione dell'Amm.ne	
I.V.A al 22% su A	€.52.356,96
Lavori in economia per adeguamento impainto idrico antincendio	€ 5.560,63
I.V.A. 22% sui lavori in economia	€. 1.223,34
Imprevisti	€. 9.241,87
Responsabile del procedimento	€. 4.870,94
Spese per consulenze tecniche specialistiche	€. 4.000,00
Spese per sopralluogo Provveditorato	€. 1.000,00
Art.17 (spese strum,entali provveditorato)	€. 1.000,00
Oneri conferimento a discarica	€. 2.260,06
Autorità di vigilanza	€. 500,00
Spese per gara d'appalto	€. 3.000,00
Totale somme a disposizione	**€. 85.013,80**
Importo Complessivo dell'opera (€. 237.986,20 + €. 85.013,80) =	**€. 323.000,00**

-con delibera di G.M. nr.30 del 27/03/2014, è stato approvato in linea amministrativa il progetto;
-che nell'adunanza del 17.09.2014 il Provveditorato OO.PP. Sicilia – Calabria ha approvato in linea tecnica il progetto di che trattasi;
-con gara d'appalto è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori all'Impresa "Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C." con sede in San Giovanni Gemini (AG) in Via Caduti di Nassiria nr. 16;
-in data 30.09.2015, è stato stipulato il contratto d'appalto rep. nr. 1841, registrato a Enna il 05.10.2015 al nr. 2795 Serie 1T;
-come da processo verbale di consegna del 31/07/2015, i lavori sono stati consegnati all'impresa "Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C.", ditta aggiudicataria e sono in corso di esecuzione;
-richiamata la richiesta di redazione della Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi del D.Lgs.nr.163/2006, del 30.10.2015 del direttore dei lavori geom. Maucieri Giuseppe;

-richiamata la nota del 16.11.2015 con la quale codesta dd.ll. ha trasmesso la Perizia di Variante e suppletiva, con il seguente quadro economico:

A) Ammontare lordo dei lavori	**€. 285.106,31**	
Che sono così suddivisi		
1) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 23.494,72	
2) per oneri di sicurezza inclusi nei lavori pari al 2,292%=(285.106,31-23494,72)*2,292%	€. 5.996,14	
3) per Costo mano d'opera non soggetti a ribasso pari allo 28,655%=(285.106,31-23.494,72)*28,655	€. 74.951,72	
4) per lavori soggetti al netto del ribasso contrattuale del 37,8606%	€.112.263,36	
Importo netto dei lavori	**€.216.705,94**	**€.216.705,94**
B) Somme a disposizione		
1) per I.V.A. al 22% sui lavori	€. 47.675,31	
2) Lavori in economia per Adeguamento impianti	€. 9.400,00	
3) I.V.A. al 22% su lavori in economia	€. 2.068,00	
4) Liste e Fatture	€. 00	
5) incentivi alla progettazione	€. 5.702,13	
6) spese per consulenze tecniche specialistiche i.v.a inclusa	€. 9.638,00	
7) spese per sopralluogo provveditorato	€. 1.000,00	
8) art.17(spese strumentali Provveditorato)	€. 2.000,00	
9) oneri per conferimento a discarica	€. 2.260,06	
10) spese per gara di appalto	€. 500,00	
11) Economia da gara iva compresa	€. 26.050,57	
Totale somme a disposizione	€. 106.294,06	**€. 106.294,06**
Torna l'importo del finanziamento (A+B)		**€.323.000,00**

e composta dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo;
- Elenco nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di confronto;
- Schema Atto di Sottomissione.

Rilevato che:

-la perizia di variante appare redatta in conformità al regolamento emanato con D.P.R. 207/2010;

-La variante in oggetto determinata da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula dell'Atto di Cottimo e che comporta migliorie dell'opera e della sua funzionalità e pertanto come da schema allegato si configura l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b) dell'art. 132 del D.L.vo n° 163/2006 per un importo netto di € 23.488,66 che corrisponde al 12,71 % circa e l'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 132 del D.L.vo n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per un importo netto di €. 8.380,59 che corrisponde al 4,53 % circa.

-l'importo di perizia di Variante e suppletiva è contenuto entro i limiti di spesa previsti nel quadro economico del progetto approvato;

-non viene alterato la sostanza del progetto.

APPROVA

La Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 161 comma 8 e 10 del D.P.R. nr. 207/2010, con un prolungamento del termine fissato per l'ultimazione dei lavori di giorni trenta (30).

Catenanuova, Lì 19.11.2015

Il Resp. le del Procedimento
(Gabriele geom. D'Fini)

COMUNE DI CATENANUOVA (EN)

Proposta di Deliberazione n. ..34..... del ..03/03/2016....

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario per i seguenti motivi~~: ..Favorevole.....

Lì, ..02.03.16.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario per i seguenti motivi~~: .....

Lì, ..03/03/2016.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

.....

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	.....	comp./res. 200...	€.	€.	€. .....
.....	.....	comp./res. 200...	€.	€.	€. .....
.....	.....	comp./res. 200...	€.	€.	€. .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, ...

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SINDACO** **IL SEGRETARIO COMUNALE**

....

È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Lì, ...

Spedita/recapitata al CO.RE.CO. di Enna in data ..... Con nota prot. n. .....

Ricevuta dal CO.RE.CO. il .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Lì, ...

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio .....con prot. n. .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Lì, ...

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. ..... del registro in data 07/03/2016

IL MESSO COMUNALE

Lì, ...

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLO

Lì, ...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal ..... al .....

a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Lì, ...

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12..... comma ..... della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Lì, 07/03/2016 .....